



Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Unità di verifica degli investimenti pubblici

1[^] Relazione trimestrale
sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a
valere sulla manovra di accelerazione del
Programma delle Infrastrutture Strategiche

Delibera CIPE n. 21 del 29/09/2004
art. 2 comma 2

MARZO 2005

Indice

1. Premessa	3
2. Revisione dei costi	4
3. Stato d'avanzamento delle spese	5
4. Slittamento delle tempistiche di realizzazione degli interventi	6
5. Criticità rilevate	7
6. Premialità	7

Allegato - Schede di rilevazione dello stato di attuazione degli interventi	8
---	---

Tabella 1 - Quadro Finanziario

Tabella 2 - Tempistica delle spese

Tabella 3 - Scostamenti temporali tra le date previsionali di avvio e conclusione dei lavori

1. Premessa

Come previsto al punto 2.2 della delibera CIPE n. 21/2004, l'UVER, che ha effettuato, in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture, una ricognizione degli interventi del Programma Infrastrutture Strategiche per identificare, nell'ambito degli interventi localizzati nel Mezzogiorno, quelli finanziabili in base ad avanzamento e capacità di spesa nel biennio 2004-2005, ha predisposto, sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura Tecnica di Missione dello stesso MIT e acquisite autonomamente, una relazione "sullo stato di attuazione degli interventi, in cui, in particolare, sono evidenziati eventuali ritardi e criticità e sono eventualmente aggiornate le previsioni di conseguimento dell'obiettivo di spesa".

La relazione si riferisce a 8 interventi di cui 7 ricompresi negli 11 ritenuti finanziabili entro il 31 ottobre 2004 ed un ulteriore intervento posizionato al n.15: quelli approvati dal CIPE nella seduta del 20/12/2004, inseriti nell'Allegato A della delibera n. 21/2004, e precisamente:

- *A1 - Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000;*
- *A2 - Asse Autostradale Palermo Messina;*
- *A4 - Acquedotto Molisano centrale-Delibera CIPE n° 121/2001;*
- *A5 - Salerno - Reggio Calabria - Macrolotto n. 6 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900;*
- *A7 - Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della regione Basilicata - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS n. 66;*
- *A8 - Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5 - lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km. 5,00;*
- *A11 - Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001;*
- *A15 - Ristrutturazione adduttore idraulico S.Giuliano - Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS n. 66¹.*

Si fa rilevare in proposito che, alla data di redazione della presente relazione, le delibere di finanziamento dei sopraccitati interventi non sono state ancora pubblicate.

¹ Si segnala che in relazione alla seduta CIPE del 20/12/2004, è stato inserito nell'elenco anche l'intervento A15 "Ristrutturazione adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03" che ha trovato copertura nelle risorse Legge Obiettivo, ulteriori rispetto alla quota che il MIT ha destinato alla manovra di accelerazione PIS.

2. Revisione dei costi

I costi complessivi degli 8 interventi sono passati da 1.930,51 M€(rilevazione a gennaio 2004) a 1.742,56 M€(rilevazione a marzo 2005).

Occorre evidenziare che, relativamente all'intervento A5 "Salerno – Reggio Calabria – Macrolotto n. 6 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900", a seguito dell'approvazione del quadro economico rimodulato risultante dallo svolgimento della gara d'appalto, emergono economie pari a 73,95 M€, di cui 10,05 M€ a valere su fondi CIPE pregressi già in disponibilità ANAS, 40,7 M€ su fondi FAS e 22,2 M€ su risorse Legge Obiettivo.

Ulteriori economie risultano essere state realizzate sugli interventi A1 "Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000" e A8 "Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5-lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km. 5,000" per importi pari rispettivamente a 88,00 M€ (77,44 M€ a valere su fondi pregressi già in disponibilità ANAS e 10,56 M€ sui fondi FAS) e 17,42 M€ (interamente fondi FAS).

Le anzidette economie dovranno trovare conferma nei provvedimenti MIT previsti dalla relativa delibera CIPE di approvazione dei singoli finanziamenti.

Specularmente dovranno essere rivisti gli importi definitivi dei contributi concessi agli interventi di cui trattasi, in considerazione del fatto che il MIT, così come previsto dalle emanande delibere CIPE, dovrà determinarlo in via definitiva in relazione agli esiti della gara. I ribassi d'asta verranno attribuiti alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alla quota di concorso al finanziamento dell'opera come sopra riportato.

Le economie realizzate sulle risorse FAS, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate dal CIPE al finanziamento di altri interventi inclusi nell'Allegato A, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della delibera CIPE n. 21/2004.

Le stesse potrebbero essere finalizzate alla copertura delle ulteriori risorse richieste dalle opere:

- A4 "Acquedotto Molisano centrale" per il quale il MIT ha richiesto un ulteriore finanziamento pari a 14,12 Meuro a copertura dell'IVA, originariamente non finanziata dal CIPE;
- A11 "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania", per cui, a causa dell'aumento del costo che verrà formalizzato una volta ottenuta l'approvazione del progetto definitivo da parte del MIT, è necessario reperire ulteriori 3,96 Meuro.

Nell'allegata **Tab.1** vengono riportati gli aggiornamenti dei costi degli 8 interventi finanziati, unitamente agli scostamenti registrati a titolo di economie o di maggiori costi e all'indicazione dell'importo del finanziamento concesso nella seduta CIPE del 20/12/2004.

3. Stato d'avanzamento delle spese

La ricognizione ai fini della eleggibilità degli interventi fu effettuata anche sulla base di una valutazione dello stato di avanzamento progettuale.

Essa fu conclusa il 9 marzo 2004, data in cui è stato consolidato con l'adesione delle strutture amministrative interessate il contenuto delle schede-intervento su cui è stata assunta la successiva deliberazione.

La sopra ricordata delibera n. 21 è stata adottata dal CIPE il 29 settembre 2004. Tale iato temporale è alla base – come di seguito analizzato – di una caduta del rispetto delle previsioni di spesa determinato dalla non certezza del finanziamento.

Globalmente, le spese effettuate nel corso del 2004 dagli 8 interventi finanziati risultano essere pari a 23,25 M€, con una riduzione rispetto alle previsioni effettuate in sede di redazione della graduatoria degli interventi eleggibili nel gennaio 2004 (194,05 M€).

Relativamente alle spese da effettuare nell'anno 2005, la previsione è stata quindi rivista al ribasso, passando da un importo complessivo di 580,74 M€ (previsione gennaio 2004) ad un ammontare di 128,91 M€ (previsione marzo 2005).

In estrema sintesi, nel biennio 2004-2005, il totale delle spese previste è pari a 152,15 Meuro a fronte di un'indicazione originaria, a gennaio 2004, di 774,79 Meuro.

In un solo caso le risorse necessarie sono state anticipate dall'Ente attuatore (ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane): si tratta dell'intervento A2 "Asse autostradale Palermo Messina", che nel corso del 2004 ha effettuato spese per un importo di 20,00 M€ a fronte di una previsione di 128,00 M€. Circostanza questa che seppur *a contrario* conferma l'atteggiamento prudentiale assunto dai soggetti attuatori in attesa del perfezionamento della delibera.

Nell'allegata **Tab. 2** vengono indicate le tempistiche relative all'avanzamento delle spese nel corso degli anni 2004/2008.

4. Slittamento delle tempistiche di realizzazione degli interventi

In coerenza con quanto esposto al punto precedente, anche sulle tempistiche nella realizzazione degli interventi infrastrutturali si è riverberato il ritardo accumulato nell'esame dell'istruttoria da parte del CIPE (dalla primavera a settembre 2004).

Lo stallo nell'iter realizzativo, cui corrisponde il precedentemente analizzato rallentamento della spesa, è infatti dovuto al fatto che i soggetti attuatori, da sempre abituati ad attivarsi solo a finanziamento ottenuto, non si sono adoperati – tranne che nell'unico caso sopra citato - per anticipare, con risorse proprie, i fondi necessari all'avanzamento procedurale, bloccando di fatto l'attuazione degli interventi. Ciò ha comportato una sorta di immobilità nell'iter delle opere, vanificando così lo spirito della delibera n. 21/2004 che intendeva promuovere il rapido avvio delle stesse.

E' da evidenziare che il ritardo nell'avvio dei lavori si ripercuote, spesso amplificandosi, nelle tempistiche relative alla loro conclusione e conseguentemente nello slittamento al 2008 nei tempi di spesa.

A titolo esemplificativo, i 428 giorni di ritardo per l'inizio dei lavori dell'intervento A11 "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania" diventano ben 612 al momento della conclusione dei lavori.

Un'eccezione a questo fenomeno diffuso è invece rappresentata dall'intervento A1 "Corridoio Jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria con caratteristiche autostradali – Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,00" per il quale la previsione di ultimazione dei lavori attualizzata, mostra una contrazione di 260 giorni dovuta al minor tempo realizzativo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario. E' da segnalare, nel contempo, che questa previsione potrebbe comunque essere vanificata dal ritardo nell'affidamento delle attività.

Nell'allegata **Tab. 3** vengono riportati gli scostamenti temporali tra le previsioni relative alle date di avvio e di conclusione dei lavori formulate in sede di redazione della graduatoria degli interventi eleggibili nel gennaio 2004 e di aggiornamento delle stesse nel marzo 2005.

5. Criticità rilevate

I soggetti attuatori evidenziano criticità diffuse nell'iter realizzativo dei progetti di competenza, attribuendole essenzialmente all'incertezza determinatasi tra il termine dell'istruttoria UVER e l'adozione della delibera CIPE n. 21/2004, cui si aggiungono gli ulteriori tempi tecnici per il perfezionamento delle delibere di finanziamento.

Nel caso dell'intervento A1 "Corridoio Jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria con caratteristiche autostradali – Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,00", invece, rileva segnalare che i ritardi nell'affidamento delle attività sono causati dalle difficoltà nel rilascio delle garanzie fidejussorie.

Altra problematica da evidenziare è quella relativa all'opera A11 "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania", per il cui avvio è necessario reperire ulteriori risorse a causa dell'aumento registrato nel relativo costo.

6. Premialità

Il punto 1.2 della delibera CIPE n. 21/2004 prevede l'attribuzione di una riserva di premialità, pari al 2% delle risorse FAS (23,00 Meuro), ai soggetti attuatori che al 31 dicembre 2005 abbiano rispettato i profili di spesa previsti nell'Allegato A della citata delibera.

In particolare, è prevista l'attribuzione per l'intero importo di competenza, ai soggetti attuatori che abbiano raggiunto almeno l'80% della spesa prevista nel biennio 2004/2005; nel caso in cui, invece, la spesa realizzata sia inferiore al 70% della spesa prevista, gli stessi non avranno diritto a percepire la quota di loro spettanza.

A oggi, basandosi sulle informazioni acquisite a marzo 2005, solo l'intervento A2 "Asse Autostradale Palermo Messina" ha raggiunto (sia pur sempre su base previsionale) una percentuale di spesa nel biennio pari all'88,50%, cui corrisponderebbe l'aver maturato per l'ANAS il conseguimento del 100% della quota premiale di competenza.

Allegato

Schede di rilevazione dello stato di attuazione degli interventi



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del __

Programma Infrastrutture Strategiche

Scheda di rilevazione sullo stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 1

1) **N.UVER** 02402 **Titolo:** Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000
All. 2 PIS, n. 54

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

Dallo svincolo Squillace Km. 178+350 allo svincolo Simeri-Crichi Km. 191+500 e lavori di prolungamento SS 280 dallo svincolo di S. Sinato allo svincolo di Germaneto

3) **Ente attuatore:** ANAS S.p.A.

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		20/05/1999
definitiva		21/04/2004
esecutiva	31/12/2005	

Note: Il progetto esecutivo rientra nell'affidamento delle attività al contraente generale.

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 652,00 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 740,00 Meuro

Fonte	Importo M €
POR Trasporti 2000/2006	28,00
legge208/98-Delibera Cipe n. 36/2002	162,00
PON Trasporti 2000/2006	112,00
Piano triennale ANAS	350,00
legge 208/98-Delibera Cipe n. 21/2004	88,00
Totale	740,00

7) **Economie :** 88,00 Meuro

...di cui FAS: 10,56 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00
Totale	0,00

Previsto 2005

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	10,00
Totale	10,00

Previsto 2006

Periodo	Importo M €
1° semestre	100,00
2° semestre	100,00
Totale	200,00

Previsto 2007

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	250,00
Totale	250,00

Previsto 2008

Periodo	Importo M €
1° semestre	192,00
2° semestre	0,00
Totale	192,00

9) Durata prevista lavori (mesi): 33

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara		24/05/2004
Aggiudicazione definitiva dei lavori		22/04/2005
Consegna dei lavori o delle attività	20/05/2005	
Scadenza termini contrattuali	14/02/2008	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

11) Avanzamento economico: 0

12) Fonte delle informazioni: ANAS S.p.A.

13) Limiti operativi:

Limite

▣ Altro: Ritardi nell'affidamento delle attività

Descrizione del limite:

I ritardi sono causati dalle difficoltà nel rilascio delle garanzie fidejussorie.

Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:

.....

14) Note di sintesi:

L'iter per l'affidamento delle attività ha registrato tempi superiori a quelli inizialmente previsti ed attualmente anche la fase dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto presenta ritardi dovuti prevalentemente all' indisponibilità dell'impresa a prestare le prescritte garanzie fidejussorie.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del __

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 2

1) **N.UVER** 00200 **Titolo:** Asse Autostradale Palermo Messina
All. 2 PIS, n. 48/49

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

Completamento dell'autostrada Palermo-Messina mediante la realizzazione della tratta compresa tra gli svincoli di Furiano e di Pollina-Castelbuono per una lunghezza complessiva di 41,2 Km.

3) **Ente attuatore:** CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (CAS)
ANAS S.p.A.

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		
definitiva		
esecutiva		

Note: Non sono state indicate le tempistiche della progettazione in ragione del fatto che le risorse attribuite verranno distribuite sull'intera opera e non su singoli lotti della stessa.

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 135,60 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 135,60 Meuro

Fonte	Importo M €
Delibera CIPE 20/12/2004 in corso di pubblicazione	85,60
Delibera CIPE 68/2003	50,00
Totale	135,60

7) **Ulteriori risorse necessarie:** 0,00 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	20,00
Totale	20,00

Previsto 2005	
Periodo	Importo M €
1° semestre	50,00
2° semestre	50,00
Totale	100,00

Previsto 2006	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	15,60
Totale	15,60

Previsto 2007	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00
Totale	0,00

Previsto 2008	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00
Totale	0,00

9) **Durata prevista lavori (mesi):** 12

10) **Stato dell'intervento:**

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara		
Aggiudicazione definitiva dei lavori		
Consegna dei lavori o delle attività		
Scadenza termini contrattuali		
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

Note: Non sono state indicate le tempistiche, in ragione del fatto che le risorse attribuite verranno distribuite sull'intera opera e non su singoli lotti della stessa.

11) Avanzamento economico: 14,75%

12) Fonte delle informazioni: Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)

13) Limiti operativi:

Limite
<p>■ Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.</p> <p><u>Descrizione del limite:</u> I fondi stanziati sia con la delibera CIPE 68/2003, che con quella della seduta del 20/12/2004, non sono stati ancora erogati.</p> <p><u>Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:</u> Il Consorzio è stato necessitato, per non sospendere i lavori, a ricorrere a fonti alternative di credito, con conseguente aggravio di costi.</p> <p>.....</p>

14) Note di sintesi:

Si rende indispensabile procedere al più presto alla erogazione della necessaria provvista finanziaria.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del ____

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 4

1) **N.UVER** 10100 **Titolo:** Acquedotto Molisano centrale-Delibera CIPE n° 121/2001
All. 2 PIS, n.

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

L'intervento rappresenta il secondo stralcio del progetto generale dello schema acquedottistico "Molisano Centrale" con interconnessione con lo schema Basso Molise. Esso interessa 11 comuni nella provincia di Campobasso per i quali le portate di alimentazione sono attualmente insufficienti a coprire i fabbisogni civili dei residenti. Con la costruzione delle opere dell'intervento verranno forniti 336,91 l/s (cioè il fabbisogno dei residenti e 24 l/s di fabbisogno turistico). L'acquedotto in progetto, tramite due interconnessioni con gli acquedotti limitrofi del Molisano dx e Molisano sx, è dimensionato per sopperire in caso di deficit idrico, anche alle emergenze dei comuni serviti dai suddetti acquedotti.

3) **Ente attuatore:** Regione Molise

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		25/07/2003
definitiva		20/12/2004
esecutiva		

Note: Il sistema di affidamento è quello dell'appalto integrato, con esecuzione e progettazione esecutiva a carico dell'impresa appaltatrice ex art. 19, comma 1, lett. b) n. 4 della legge 109/1994.

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 92,96 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 78,84 Meuro

Fonte	Importo M €
art. 13 L.166/02 per lavori di esecuzione di indagine	0,37
Delibera CIPE del 20/12/2004 in corso di pubblicazione	78,47
Totale	78,84

Note: Il contributo richiesto è al netto dell'importo di 0,37M€ su L.166/02, per rimborso indagini geologiche, già impegnato con delibera CIPE n. 62/03 del 25/07/2003 ma non erogato.

7) **Ulteriori risorse necessarie:** 14,12 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,37
Totale	0,37

Previsto 2005	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	2,43
Totale	2,43

Previsto 2006	
Periodo	Importo M €
1° semestre	21,70
2° semestre	29,70

Previsto 2007	
Periodo	Importo M €
1° semestre	19,20
2° semestre	19,56

Previsto 2008	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00

Totale 51,40

Totale 38,76

Totale 0,00

9) Durata prevista lavori (mesi): 24

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara		
Aggiudicazione definitiva dei lavori		
Consegna dei lavori o delle attività	31/12/2005	
Scadenza termini contrattuali	31/12/2007	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

11) Avanzamento economico: 0,40%

12) Fonte delle informazioni: Dott. Matteo Pasquale (R.U.P.)

13) Limiti operativi:

Limite
<p>▣ Altro: necessità di reperire fondi ulteriori</p> <p><u>Descrizione del limite:</u> L'intervento è stato finanziato IVA esclusa, in ragione del fatto che il soggetto attuatore non era pubblico (ERIM).</p> <p><u>Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:</u></p>

14) Note di sintesi:

Il soggetto attuatore inizialmente non era pubblico (ERIM): il CIPE ha quindi finanziato l'intervento IVA esclusa. Successivamente soggetto aggiudicatore è divenuto la Regione Molise; il MIT ha quindi richiesto un ulteriore finanziamento per 14,12 Meuro.

Dopo tale iter si dovrebbe procedere alla pubblicazione del bando di gara per un appalto integrato, dove il soggetto esecutore dei lavori procederà alla stesura della progettazione esecutiva.

Le previsioni di spesa si concludono nel 2007, in considerazione del periodo oggetto di analisi da parte del DPS ai fini dell'accelerazione della spesa.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del __/20/12/2004

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 5

1) **N.UVER** 00106 **Titolo:** SALERNO- REGGIO CALABRIA - Maxilotto n. 3 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900
All. 2 PIS, n. 47

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

Completamento dei lavori di ammodernamento dell'Autostrada SA/RC – dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900 per Km 19,600

3) **Ente attuatore:** ANAS S.p.A.

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		
definitiva		31/07/2003
esecutiva	20/11/2005	

Note: La progettazione esecutiva è a carico del Contraente Generale che dovrà produrla entro il 20/9/2005. Entro i 60 gg. successivi l'ANAS dovrebbe procedere alla sua approvazione (20/11/2005)

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 601,03 Meuro *Il costo attualizzato è quello derivante dall'espletamento della gara d'appalto. Il nuovo quadro economico dovrà essere formalizzato dall'ANAS al MIT giusta delibera CIPE del 20/12/2004.*

6) **Risorse disponibili:** 674,98 Meuro

Fonte	Importo M €
L.O. economie su assegnazione delibera CIPE 96/02 per 23,13 M€ e 80,83 M€ per	102,96
Delibera CIPE 19/2004	572,02
Totale	674,98

7) **Economie :** 73,95 Meuro

...di cui FAS: 40,70 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00
Totale	0,00

Previsto 2005

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	10,00
Totale	10,00

Previsto 2006

Periodo	Importo M €
1° semestre	90,00
2° semestre	90,00
Totale	180,00

Previsto 2007

Periodo	Importo M €
1° semestre	100,00
2° semestre	100,00
Totale	200,00

Previsto 2008

Periodo	Importo M €
1° semestre	211,03
2° semestre	0,00
Totale	211,03

9) **Durata prevista lavori (mesi):** 40

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara		07/08/2003
Aggiudicazione definitiva dei lavori		16/02/2005
Consegna dei lavori o delle attività		21/04/2005
Scadenza termini contrattuali	17/08/2008	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

11) Avanzamento economico: 0,00

12) Fonte delle informazioni: ANAS e valutazioni UVER. Infatti, il Contraente generale non ha ancora fornito il dettaglio del programma lavori collegato alla progettazione esecutiva. Ne discende che gli importi delle spese programmate per il 2006 e il 2007 potranno subire modificazioni anche in relazione all'approvazione del suddetto cronoprogramma.

13) Limiti operativi:

Limite
<p>■ Altro: Ritardi nell'aggiudicazione dei lavori</p> <p><u>Descrizione del limite:</u> Le suddette difficoltà sono dovute ai ritardi nella pubblicazione della delibera CIPE di finanziamento</p> <p><u>Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:</u></p>

14) Note di sintesi:

1) L'aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 16/02/2005 a contraente generale che dovrà redigere, entro cinque mesi dalla consegna delle attività la progettazione esecutiva. Entro i 2 mesi successivi l'ANAS dovrà procedere alla sua approvazione.

3) La consegna delle attività è intervenuta il 21/4/2005. Contrariamente a quanto avvenuto con le procedure adottate nel 2° megalotto, il Contraente Generale sottoporrà all'ANAS la progettazione esecutiva per "fasi" sì da pervenire alla sua approvazione nei termini previsti (20/11/2005). Ne deriva che durante il corrente anno la spesa potrà riguardare esclusivamente attività non di cantiere quali: espropriazioni, eliminazioni interferenze, progettazione, ecc.. Rileva segnalare che il capitolato speciale d'appalto fissa in 20 Meuro l'importo minimo degli stati d'avanzamento lavori.

Dall'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'esperimento della gara d'appalto emerge un'economia di 73,95 Meuro, di cui 40,7 Meuro attribuibile alla quota FAS, 22,2 Meuro alla legge obiettivo e 11,05 Meuro a fondi CIPE già in disponibilità ANAS. La delibera ha infatti previsto che la copertura finanziaria sia assicurata quanto a 372 meuro al FAS e quanto a 200 meuro alla legge 166/2002. Per l'approvazione si rinvia a quanto statuito dalla delibera CIPE n. 95/2005 di approvazione del finanziamento.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del ____/20/12/2004

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 7

1) **N.UVER 10800 Titolo:** Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della Regione Basilicata-
All. 2 PIS, n. Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

L'intervento prevede la realizzazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo (qualitativo e quantitativo) per le principali reti di distribuzione della regione Basilicata. Per la distribuzione primaria: saranno collegate venti dighe e traverse; circa 50 derivazioni principali, compresi i trasferimenti alle regioni (Puglia e Calabria); circa 2.000 nodi civili (prese, pozzi, serbatoi, partitori...). Per l'erogazione finale saranno collegate circa 60.000 grandi utenze agricole e, in via sperimentale, 40.000 utenze civili nella città di Potenza. Il centro operativo della rete sarà realizzato nella città di Matera.

3) **Ente attuatore:** Regione Basilicata

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		08/04/2003
definitiva		18/12/2003
esecutiva	30/06/2006	

Note:

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 59,52 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 59,52 Meuro

Fonte	Importo M €
Delibera CIPE 20/12/2004	59,52
Totale	59,52

7) **Ulteriori risorse necessarie:** 0,00 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,29
2° semestre	0,87
Totale	1,16

Previsto 2005

Periodo	Importo M €
1° semestre	0,20
2° semestre	0,20
Totale	0,40

Previsto 2006

Periodo	Importo M €
1° semestre	2,00
2° semestre	8,00
Totale	10,00

Previsto 2007

Periodo	Importo M €
1° semestre	20,00
2° semestre	20,00
Totale	40,00

Previsto 2008

Periodo	Importo M €
1° semestre	7,96
2° semestre	0,00
Totale	7,96

9) Durata prevista lavori (mesi): 24

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara	30/09/2005	
Aggiudicazione definitiva dei lavori	31/03/2006	
Consegna dei lavori o delle attività	30/09/2006	
Scadenza termini contrattuali	30/09/2008	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

Note: La data del 30/09/2006 si riferisce alla fase di cantiere delle opere e non comprende la fase di progettazione esecutiva

11) Avanzamento economico: 1,94 %

12) Fonte delle informazioni: Arch. Domenico RAGONE - RUP - tel. 0971/475210 fax 0971/475242
c/o Autorità di Bacino della Basilicata via del Gallitello 86 - 85100 Potenza -

13) Limiti operativi:

Limite
■ Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.
<u>Descrizione del limite:</u> Ritardi nella pubblicazione della delibera CIPE di approvazione e finanziamento del progetto.
<u>Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:</u>

14) Note di sintesi:

La Regione Basilicata per poter attivare le procedure di appalto ed i successivi adempimenti ha necessità di ricevere ufficialmente dal CIPE la delibera di approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni in essa esplicitate.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del ____

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 8

1) **N.UVER** 02407 **Titolo:** Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5- lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km.5,000
All. 2 PIS, n. 54

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

Variante all'abitato di Palizzi della strada statale 106 Jonica , 2° lotto, dal Km 49 + 485 al Km 51 +750

3) **Ente attuatore:** ANAS S.p.A.

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		22/01/1998
definitiva		21/04/2004
esecutiva	31/12/2005	

Note: Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art.19, comma 1, lett.b) n.4 della legge n. 109 del 1994 (appalto integrato).

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 116,58 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 134,00 Meuro

Fonte	Importo M €
legge208/98-Delibera Cipe n.21/2004	134,00
Totale	134,00

7) **Economie :** 17,42 Meuro

...di cui FAS: 17,42 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,00
Totale	0,00

Previsto 2005	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	5,00
Totale	5,00

Previsto 2006	
Periodo	Importo M €
1° semestre	15,00
2° semestre	20,00
Totale	35,00

Previsto 2007	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	50,58
Totale	50,58

Previsto 2008	
Periodo	Importo M €
1° semestre	26,00
2° semestre	0,00
Totale	26,00

9) **Durata prevista lavori (mesi):** 33

10) **Stato dell'intervento:**

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara		24/05/2004
Aggiudicazione definitiva dei lavori		28/02/2005
Consegna dei lavori o delle attività	11/05/2005	
Scadenza termini contrattuali	26/01/2008	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

11) Avanzamento economico: 0

12) Fonte delle informazioni: ANAS S.p.A.

13) Limiti operativi:

14) Note di sintesi:

La tempistica per l'aggiudicazione delle attività si è protratta oltre i termini inizialmente previsti.
L'affidamento delle attività dovrebbe intervenire nel corso del mese di maggio 2005.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del __/12/2004

Programma Infrastrutture Strategiche

Scheda di rilevazione sullo stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 11

1) **N.UVER** 06310 **Titolo:** Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001
All. 2 PIS, n. 66

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

E' prevista la realizzazione di opere di condotta dall'invaso di Conza ad un serbatoio di accumulo di acque grezze. L'acqua, opportunamente trattata, sarà trasferita tramite l'acquedotto dell'Ofanto alle utenze della Puglia Centrale e della Capitanata.

3) **Ente attuatore:** Acquedotto Pugliese S.p.A.

4) Stato della progettazione:	Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
	preliminare		28/02/2003
	definitiva		06/02/2004
	esecutiva	30/04/2006	

Note: il progetto definitivo è stato inviato al Mit in data 17/12/2004.

Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) n. 4 della legge n. 109/1994 (appalto integrato).

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 53,00 Meuro *Il CIPE, nella seduta del 20/12/2004, ha approvato il progetto preliminare per l'importo di M€ 49,04. Il progetto definitivo, inviato al MIT per l'approvazione il 17/12/2004, ha tenuto conto delle prescrizioni espresse in fase di approvazione del progetto preliminare ed ha dovuto cambiare il quadro economico il cui totale complessivo è risultato pari a M€ 53,00, con un ulteriore incremento della spesa di M€ 3,96, risorse che debbono, quindi, essere ancora reperite.*

6) **Risorse disponibili:** 49,04 Meuro

Fonte	Importo M €
risorse proprie AQP S.p.A. rivenienti dalla gestione del S.I.I ATO Puglia	12,48
delibera CIPE del 20/12/2004	36,55
Totale	49,04

7) **Ulteriori risorse necessarie:** 3,96 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,57
2° semestre	0,27
Totale	0,84

Previsto 2005	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,00
2° semestre	0,85
Totale	0,85

Previsto 2006	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,45
2° semestre	11,00
Totale	11,45

Previsto 2007	
Periodo	Importo M €
1° semestre	11,00
2° semestre	11,00
Totale	22,00

Previsto 2008	
Periodo	Importo M €
1° semestre	8,93
2° semestre	8,93
Totale	17,86

9) Durata prevista lavori (mesi): 36

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara	01/09/2005	
Aggiudicazione definitiva dei lavori	15/12/2005	
Consegna dei lavori o delle attività	01/01/2006	
Scadenza termini contrattuali	01/01/2009	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

11) Avanzamento economico: 1,57 %

12) Fonte delle informazioni: AQP Progettazione s.r.l., AQP S.p.A.

13) Limiti operativi:

Limite
■ Altro: necessità di reperire risorse ulteriori
<u>Descrizione del limite:</u> Il progetto definitivo prevede un costo complessivo di 53,00, con un incremento di 3,96 M€
<u>Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:</u> L'UVER ha svolto un'azione di sensibilizzazione nei confronti del CIPE, in sede di predisposizione della delibera di finanziamento adottata nella seduta del 20/12/2004.

14) Note di sintesi:

A fronte del finanziamento CIPE di 36,55 Meuro e risorse proprie per 12,48 Meuro, il RUP ha dichiarato che il progetto definitivo, inviato al MIT per l'approvazione il 17/12/2004, prevede un costo complessivo di 53,00 Meuro con un incremento di spesa di 3,96 Meuro.

E' previsto l'affidamento attraverso appalto integrato: pertanto l'inizio delle attività prevede la redazione del progetto esecutivo.

Roma, 29 aprile 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Delibera CIPE finanziamento n.ro __ del ____/12/2004

Programma Infrastrutture Strategiche
Scheda di rilevazione sullo
stato di attuazione degli interventi

Delibera CIPE 21/2004 - Allegato A n.ro 15

1) **N.UVER** 10600 **Titolo:** Titolo: Ristrutturazione adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66
All. 2 PIS, n.

2) **Descrizione sommaria progetto da finanziare:**

Il progetto "Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03" inserito nel programma di interventi "Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano -Ginosa" costituisce il completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione per uso irriguo a servizio sia dei comprensori lucani di Valle Bradano e Metaponto, sia dei comprensori della provincia di Taranto serviti dal Consorzio di Bonifica di Stornata e Tara.

3) **Ente attuatore:** Consorzio di Bonifica Bradano-Metaponto

4) **Stato della progettazione:**

Livello di progettazione	Data prevista	Data effettiva
preliminare		08/04/2003
definitiva		04/12/2003
esecutiva	31/07/2006	

Note:

5) **Costo attualizzato dell'intervento:** 31,88 Meuro

6) **Risorse disponibili:** 31,88 Meuro

Fonte	Importo M €
delibera CIPE del 20/12/2004	31,88
Totale	31,88

7) **Ulteriori risorse necessarie:** 0,00 Meuro

8) **Spesa:**

Sino al 2004	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,46
2° semestre	0,41
Totale	0,87

Previsto 2005	
Periodo	Importo M €
1° semestre	0,13
2° semestre	0,10
Totale	0,23

Previsto 2006	
Periodo	Importo M €
1° semestre	1,00
2° semestre	5,00
Totale	6,00

Previsto 2007	
Periodo	Importo M €
1° semestre	10,00
2° semestre	11,78
Totale	21,78

Previsto 2008	
Periodo	Importo M €
1° semestre	3,00
2° semestre	0,00
Totale	3,00

9) **Durata prevista lavori (mesi):** 27

10) Stato dell'intervento:

Voce	Data prevista	Data effettiva
Pubblicazione bando di gara	30/09/2005	
Aggiudicazione definitiva dei lavori	31/03/2006	
Consegna dei lavori o delle attività	31/08/2006	
Scadenza termini contrattuali	30/11/2008	
Scadenza termini contrattuali aggiornata (ultimazione lavori)		

Note: La data del 31/08/2006 si riferisce alla fase di cantiere delle opere e non comprende la fase di progettazione esecutiva

11) Avanzamento economico: 2,73 %**12) Fonte delle informazioni:** Arch. Domenico RAGONE - RUP - tel. 0971/475210 fax 0971/475242
c/o Autorità di Bacino della Basilicata via del Gallitello 86 - 85100 Potenza -**13) Limiti operativi:****Limite**

▀ Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.

Descrizione del limite:

Ritardi nella pubblicazione della delibera CIPE di approvazione e finanziamento del progetto.

Azioni già intraprese o previste per il superamento del limite e/o ulteriori proposte correttive:**14) Note di sintesi:**

La Regione Basilicata per poter attivare le procedure di appalto ed i successivi adempimenti ha necessità di ricevere ufficialmente dal CIPE la delibera di approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni in essa esplicitate.

Roma, 29 aprile 2005

Interventi Programma Infrastrutture Strategiche - Progetti finanziati con Delibera CIPE 21/2004
QUADRO FINANZIARIO (Importi in Milioni di Euro)

TAB. 1

Grad.	Regione	Titolo	Finanziamento Cipe 20/12/04	Costo		Risorse Disponibili Rilevazione Marzo 2005	Scostamenti	
				Rilevazione Gen 2004	Rilevazione Marzo 2005		Maggiori Costi	Economie
(1) 1	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000	88,00	740,00	652,00	740,00	0,00	88,00
2	Sicilia	Asse Autostradale Palermo Messina	85,60	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
(2) 4	Molise	Acquedotto Molisano centrale-Delibera CIPE n° 121/2001	78,47	92,96	92,96	78,84	14,12	0,00
(3) 5	Calabria	SALERNO- REGGIO CALABRIA - Maxilotto n. 3 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900	572,02	674,98	601,03	674,98	0,00	73,95
7	Basilicata	Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della Regione Basilicata- Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	59,52	61,10	59,52	59,52	0,00	0,00
(4) 8	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5- lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km.5,000	134,00	134,00	116,58	134,00	0,00	17,42
(5) 11	Puglia	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001	36,55	60,00	53,00	49,04	3,96	0,00
15	Basilicata	Titolo: Ristrutturazione adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	31,88	31,87	31,88	31,88	0,00	0,00
Totali			1.086,04	1.930,51	1.742,56	1.903,85	18,08	179,37

(1) A seguito dell'esperimento della gara d'appalto risultano economie pari a 88 Meuro, di cui 77,44 Meuro derivanti da fondi pregressi già in disponibilità ANAS e 10,56 Meuro da fondi FAS

(2) Considerato che inizialmente il soggetto attuatore non era pubblico (ERIM), il Cipe su richiesta del MIT ha finanziato l'intervento IVA ESCLUSA per 78,47 Meuro. Successivamente il soggetto attuatore è divenuto la Regione Molise; in considerazione del fatto, il MIT ha chiesto un ulteriore finanziamento per 14,12 Meuro

(3) A seguito dell'approvazione del quadro economico rimodulato risultante dallo svolgimento della gara d'appalto, emergono economie pari a circa 73,95 Meuro, di cui 40,70 Meuro a valere sui fondi FAS, 22,2 Meuro sui fondi L.O e 10,05 Meuro a valere su fondi Cipe pregressi già in disponibilità ANAS.

(4) A seguito dell'esperimento della gara risultano economie pari a 17,42 Meuro a valere sulle risorse FAS

(5) A fronte del finanziamento Cipe di 36,55 Meuro e risorse proprie per 12,48 Meuro, il RUP ha dichiarato che il progetto definitivo, in caso di approvazione dal MIT, prevede un costo complessivo di 53,00 Meuro; pertanto necessitano ulteriori 3,96 Meuro

Interventi Programma Infrastrutture Strategiche - Progetti finanziati con Delibera CIPE n. 21/2004
 TEMPISTICA DELLE SPESE 2004-2008

TAB. 2

Importi in M€

Grad	Regione	Titolo	Spese 2004		Spese 2005		Spese 2004/2005			Spese 2006		Spese 2007		Spese 2008		Spese Totali (previste al gennaio 2004)	Spese Totali (previste al marzo 2005)		
			Previsione (al gennaio 2004)	Effettive (al marzo 2005)	Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)	Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)	Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)	Previsione conseguimento obiettivo di spesa anni 2004/2005 %	Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)	Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)			Previsione (al gennaio 2004)	Previsione (al marzo 2005)
1	Calabria	Corridoio Jonico Iarantio - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Calanzaro per Km. 23,000	30,00	0,00	200,00	10,00	230,00	10,00	4,35	200,00	200,00	200,00	250,00	60,00	192,00	690,00	652,00		
2	Sicilia	Asse Autostradale Palermo Messina	128,00	20,00	7,60	100,00	135,60	120,00	88,50	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60		
4	Molise	Acquedotto Molisano centrale-Delibera CIPE n° 121/2001	10,43	0,37	43,40	2,43	53,83	2,80	5,20	38,76	51,40	0,00	38,76	0,00	0,00	92,59	92,96		
5	Calabria	SALERNO- REGGIO CALABRIA - Macrolotto n. 6 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900	8,35	0,00	216,74	10,00	225,09	10,00	4,44	299,19	180,00	136,65	200,00	14,05	211,03	674,98	601,03		
7	Basilicata	Continuità completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della regione Basilicata - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS n. 66	4,10	1,16	32,00	0,40	36,10	1,56	4,32	25,00	10,00	0,00	40,00	0,00	7,96	61,10	59,52		
8	Calabria	Corridoio Jonico Iarantio - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5 - lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km. 5,000	10,00	0,00	45,00	5,00	55,00	5,00	9,09	45,00	35,00	34,00	50,58	0,00	26,00	134,00	116,58		
11	Puglia	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001	2,30	0,84	22,00	0,85	24,30	1,69	6,95	30,00	11,45	30,00	0,00	0,00	17,87	84,30	31,01		
15	Basilicata	Ristrutturazione adduttore idraulico S. Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS n. 66	0,87	0,88	14,00	0,23	14,87	1,10	7,40	14,00	6,00	3,00	21,78	0,00	3,00	31,87	31,88		
Totali			194,05	23,25	580,74	128,91	774,79	152,15	19,64	651,95	509,45	403,65	601,12	74,05	457,86	1.904,44	1.720,58		

**Interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del Programma Infrastrutture Strategiche
(Scostamenti temporali tra le date previsionali di avvio e conclusione dei lavori)**

TAB. 3

Grad.	Regione	Titolo	Data avvio lavori			Data fine lavori		
			A Previsioni al 01/01/2004	D Previsioni al 31/03/2005	E Scostamento (D - A) giorni	F Previsioni al 01/01/2004	I Previsioni al 31/03/2005	L Scostamento (I - F) giorni
1	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 2 Catanzaro per Km. 23,000	31/10/2004	20/05/2005	201	31/10/2008	14/02/2008	-260
2	Sicilia	* Asse Autostradale Palermo Messina	31/03/2004			31/12/2004		
4	Molise	Acquedotto Molisano centrale-Delibera CIPE n° 121/2001	30/09/2004	31/12/2005	457	30/09/2006	31/12/2007	457
5	Calabria	SALERNO- REGGIO CALABRIA - Maxilotto n. 3 dal Km. 423,300 (svincolo di Scilla incluso) al Km. 442,900	01/09/2004	21/04/2005	232	30/04/2008	17/08/2008	109
7	Basilicata	Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita dalle principali reti di distribuzione della Regione Basilicata- Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	30/10/2004	30/09/2006	700	21/10/2006	30/09/2008	710
8	Calabria	Corridoio Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria con caratteristiche autostradali - Megalotto 5- lotto 2 - variante all'abitato di Palizzi per Km.5,000	01/10/2004	11/05/2005	222	01/10/2007	26/01/2008	117
11	Puglia	Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania - Delibera CIPE 121/2001	30/10/2004	01/01/2006	428	30/04/2007	01/01/2009	612
15	Basilicata	Titolo: Ristrutturazione adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03 - Delibera CIPE 121/2001 All. 2 PIS, n.66	31/10/2004	31/08/2006	669	30/06/2007	30/11/2008	519

(*) Non sono state indicate le tempistiche, in ragione del fatto che le risorse assegnate verranno distribuite sull'intera opera e non su singoli lotti della stessa.