

aIII.6 PROGETTO COMPLETAMENTI

Tavola all.6.a - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - STIMA AL 31 DICEMBRE 2006 (importi in migliaia di euro)

Regione	Interventi attivi						Interventi defianziati						Totale				
	Ultimati			In corso			Totale attivi			Valore opere da completare			Interventi defianziati			Totale	
	Numero	Finanz. Cipe		Numero	Finanz. Cipe		Numero	Finanz. Cipe		Numero	Finanz. Cipe		Numero	Finanz. Cipe	Numero	Finanz. Cipe	
Piemonte	8	33.715		0	0		8	33.715		0	0		0	0	8	33.715	
Valle d'Aosta	1	2.117		0	0		1	2.117		0	0		0	0	1	2.117	
Lombardia	4	9.141		0	0		4	9.141		0	0		0	0	4	9.141	
Liguria	2	16.720		1	4.777		3	21.497		0	0		0	0	3	21.497	
P.A. Trento	2	1.149		0	0		2	1.149		0	0		0	0	2	1.149	
P.A. Bolzano	1	1.833		0	0		1	1.833		0	0		0	0	1	1.833	
Veneto	8	24.219		0	0		8	24.219		0	0		0	0	8	24.219	
Friuli Venezia Giulia	4	11.672		0	0		4	11.672		1	4.870		1	4.870	5	16.542	
Emilia Romagna	3	5.629		0	0		3	5.629		0	0		0	0	3	5.629	
Toscana	12	19.646		2	5.939		14	25.585		0	0		0	0	14	25.585	
Lazio	16	20.478		4	10.316		20	30.794		2	2.119		2	2.119	22	32.913	
Abruzzo	18	40.386		3	31.917		21	72.303		0	0		0	0	21	72.303	
Molise	11	20.302		0	0		11	20.302		0	0		0	0	11	20.302	
Campania	37	186.794		9	162.899		46	349.692		5	40.893		5	40.893	51	390.586	
Puglia	45	142.136		6	29.791		51	171.927		3	3.718		3	3.718	54	175.646	
Basilicata	3	29.438		3	10.329		6	39.767		2	7.747		2	7.747	8	47.514	
Calabria	42	82.115		6	29.660		48	111.775		1	491		1	491	49	112.266	
Sicilia	22	94.153		3	262.386		25	356.539		3	74.288		3	74.288	28	430.827	
Sardegna	6	56.832		2	17.043		8	73.875		1	7.747		1	7.747	9	81.622	
Centro-Nord¹	61	146.319		7	21.033		68	167.352		3	6.989		3	6.989	71	174.340	
% sul totale dell'area	85,9	83,9		9,9	12,1		95,8	96,0		4,2	4,0		4,2	4,0	100,0	100,0	
Mezzogiorno	184	652.156		32	544.025		216	1.196.181		15	134.884		15	134.884	231	1.331.065	
% sul totale dell'area	79,7	49,0		13,9	40,9		93,5	89,9		6,5	10,1		6,5	10,1	100,0	100,0	
Italia	245	798.474		39	565.058		284	1.363.532		18	141.873		18	141.873	302	1.505.405	
% sul totale dell'area	81,1	53,0		12,9	37,5		94,0	90,6		6,0	9,4		6,0	9,4	100,0	100,0	

¹Le regioni Marche ed Umbria non figurano nella tavola in quanto le relative risorse sono state incluse negli accordi di programma quadro delle intese istituzionali di programma.
Fonte: DPS

Tavola all.6.b - AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
(in percentuale del valore degli investimenti)

Regione	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006 ¹
Piemonte	79,9	90,4	97,6	100,0	100,0
Valle d'Aosta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Lombardia	84,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Liguria	23,3	38,5	60,6	81,7	88,9
P.A. Trento	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
P.A. Bolzano	23,7	97,2	100,0	100,0	100,0
Veneto	87,1	94,2	97,7	100,0	100,0
Friuli Venezia Giulia	62,9	73,1	73,1	75,6	77,9
Emilia Romagna	68,4	81,2	100,0	100,0	100,0
Toscana	48,0	70,4	79,2	81,1	87,8
Lazio	16,1	31,0	42,7	51,0	69,6
Abruzzo	26,1	41,0	61,6	69,2	75,0
Molise	65,2	86,1	100,0	100,0	100,0
Campania	22,7	30,9	39,8	47,8	56,8
Puglia	57,7	67,8	73,7	77,5	81,4
Basilicata	27,1	34,9	45,8	54,5	63,3
Calabria	47,8	67,4	89,5	94,8	97,3
Sicilia	26,4	40,9	51,9	61,9	73,6
Sardegna	43,4	57,0	69,0	79,4	87,0
Centro-Nord²	54,1	67,1	76,9	83,2	89,2
Mezzogiorno	29,6	41,0	51,9	59,9	68,5
Italia	33,0	44,7	55,4	63,1	71,4

¹ Dati stimati dal modello di previsione per l'anno 2006.

² Le regioni Marche ed Umbria non figurano nella tavola in quanto le relative risorse sono state incluse negli accordi di programma quadro delle intese istituzionali di programma.

Fonte: DPS

NOTA METODOLOGICA

TAVOLE aIII.6 - PROGETTO COMPLETAMENTI

I dati presentati nelle tavole si riferiscono ai 302 interventi selezionati all'interno dell'iniziativa di completamento di opere infrastrutturali non ultimate decisa dal Cipe nel 1998. Gli interventi sono stati finanziati con risorse della legge 208/98, ripartite dal Cipe con la delibera 70/98 del 9 luglio 1998 e assegnate ai singoli interventi con la delibera 52/99 del 21 aprile 1999 per le regioni del Mezzogiorno e con la delibera 135/99 del 6 agosto 1999, per il Centro-Nord, sulla base di una graduatoria costruita mediante parametri quantitativi di funzionalità e di fruibilità.

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 1.505,4 milioni di euro.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) ha effettuato il monitoraggio con cadenza quadrimestrale fino all'anno 2004. Poiché l'UVER ha formulato un sistema statistico per stimare l'avanzamento della spesa per gli investimenti pubblici, a partire dal 2005 il monitoraggio assume cadenza annuale, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, i dati al 31.12.2006 riportati nelle tavole, sono ottenuti mediante il sistema di previsione, anticipando i dati effettivi del monitoraggio, che saranno disponibili a breve.

Tavola aIII.6.a: Stato di attuazione degli interventi di completamento al 31 dicembre 2006

Gli interventi sono suddivisi fra quelli attivi e quelli definanziati.

Per i primi sono fornite informazioni più dettagliate sullo stato di attuazione. In particolare, gli interventi ultimati sono quelli per i quali è stato redatto il certificato di ultimazione lavori e quelli per i quali il modello ha previsto la conclusione entro il 31 dicembre 2006; gli interventi in corso sono quelli non ultimati per cui sono stati affidati i lavori (secondo quanto risulta dal verbale di gara). Essi comprendono anche gli eventuali interventi i cui lavori sono sospesi.

Dei 18 interventi definanziati, 2 sono stati realizzati con altri fondi, 14 non sono mai stati avviati, 2 hanno ottenuto un esito negativo in sede di valutazione finale di efficacia (cfr. Rapporto Annuale par. V.2.4).

Il valore attualizzato delle opere da completare, indicato nell'ultima colonna, è ottenuto come somma dei costi sostenuti per le opere da completare fino all'intervento di completamento, attualizzati ai valori del 1999, e dei costi relativi al completamento, secondo quanto indicato dalle Amministrazioni nella scheda di richiesta del finanziamento.

Per ciascuna delle categorie sopra elencate viene riportato sia il numero degli interventi che il corrispondente finanziamento Cipe.

Tavola aIII.6.b: Avanzamento della spesa

La tavola riporta la serie storica annuale della percentuale di avanzamento della spesa del programma di completamento relativamente al periodo in cui il programma

è stato sottoposto a monitoraggio, e la stima che il modello fornisce per l'anno 2006. In ogni periodo si riporta il valore percentuale cumulato dell'avanzamento sul complesso degli interventi considerati per regione e macro area.

L'avanzamento della spesa è inteso in termini economici e non finanziari, in altre parole è rappresentativo del valore delle opere realizzate e non dei pagamenti effettuati. A tal fine, come variabile che può meglio descrivere tale avanzamento, si considera la percentuale di avanzamento lavori secondo l'ultimo Stato di avanzamento lavori (SAL) emesso.

Il valore riportato nella tavola è quindi ottenuto come media dell'avanzamento lavori dei singoli interventi, pesata con il rispettivo costo: il valore riportato è pertanto influenzato in misura maggiore dagli interventi con i costi più elevati.

Dal punto di vista metodologico, è importante precisare che le serie storiche riportate nella Tavola aIII.6.b possono subire delle variazioni anche per valori riferiti al passato. Ciò può succedere per una serie di motivi:

a) Sostituzione dati mancanti

- se il dato è mancante per una fase, ma i dati sono presenti sia per una fase precedente che per una successiva, allora esso viene sostituito mediante interpolazione lineare;

- se il dato mancante non è supportato da dati presenti per una fase successiva allora esso viene sostituito con la previsione del modello.

La variazione dei valori nelle tavole può quindi dipendere dal fatto che i dati mancanti all'ultimo monitoraggio, inizialmente sostituiti con le previsioni del modello, vengano successivamente sostituiti con le interpolazioni, in modo definitivo, una volta acquisiti i nuovi dati dei monitoraggi successivi.

b) Cambiamento dei denominatori utilizzati per il calcolo della percentuale di avanzamento, cioè dell'importo totale dei lavori, in seguito a perizie con variazioni di costo o in sede di rendicontazione finale.

c) Cambiamento del costo dell'intervento, utilizzato come ponderatore per le medie regionali. Il costo di un intervento è pari al totale riportato nel quadro economico aggiornato e varia durante la vita dell'intervento: prima che i lavori vengano affidati il costo è pari all'importo progettuale, a sua volta pari alla somma dei finanziamenti, in assenza di criticità finanziarie. Dopo la gara il quadro economico viene rimodulato scorporando il ribasso d'asta e durante l'esecuzione dei lavori può ulteriormente variare in seguito a perizie che comportano variazioni di costo. Solo a conclusione dell'intervento, in fase di collaudo, il costo diventa definitivo e corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta.